

Frauenfeld, 10.02.2018

## Info – Fenstersanierung 4. Etappe

Sehr geehrte Genossenschafterinnen, sehr geehrte Genossenschafter

Gerne informieren wir Sie über den Stand der geplanten Arbeiten.

### **Vorhaben:**

- Alle bestehenden Fenster werden durch Kunststofffenster ersetzt
- Alle Storen/Rollläden werden mit Lammellenstoren ersetzt
- In den Dachwohnungen werden auch die Dachfenster ersetzt

### **Vorgehen:**

Start der Arbeiten:

**Pfingstdienstag 22. Mai 2018, am Oberen Moosweg 10 im Dachgeschoss.**

(Ammann, Grau) Dann gehts Stockwerk für Stockwerk nach unten. So die Absicht des Fensterbauers. (geplant sind die Kalenderwochen 21/22)

**Anschliessend** gehts ins Haus **Oberer Moosweg 14** (Kalenderwochen 22/23/24) und schliesslich ins **Haus Oberer Moosweg 12**, Kalenderwochen 24/25/26 – so die angedachte Planung.

**Wichtig:** Die Detailplanung wird durch die Firma «Blumer Techno Fenster, Waldstatt» gemacht und den Mietern laufend vor Ort kommuniziert.

**Diese Info bezüglich Termine ist also sehr provisorisch.**

Sobald wir alle Ansprechpersonen kennen, werden wir informieren.

Dies ist eine **Vorinformation**.

Fest steht das **Startdatum 22. Mai 2018 im Haus 10**.

Bezüglich Räumung der Fenster und über nötige/sinnvolle Vorkehrungen werden wir später informieren.

Freundliche Grüsse

U. Baltensperger, S. Schmid, K. Kaiser und D. Niederer